



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 29
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 233

Στην Ερμούπολη σήμερα 9 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε διαζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 13282/5-7-2024 (ορθή επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 Ν3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΥΠ.ΕΣ.εγκ.1237/94548/06.11.2023).

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**
- 2. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
- 3. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**
- 4. ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**
- 5. ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ**
ΚΑΡΤΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Παρών στην συνεδρίαση ήταν ο κ. Νικόλαος Αλμπανόπουλος από την Δημ. Παράταξη «Σύρος Εξ' Αρχής», ως εκπρόσωπος της αντίστοιχης Δημ. Παρατάξης στην Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, χωρίς δικαίωμα ψήφου (άρθρο 8 παρ. 10 του Ν. 5056/2023, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 2/2024).

Παρούσα στην συζήτηση, είναι η δημοτική υπάλληλος Αμαλία Μαραγκού, ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233

ΘΕΜΑ ΕΗΔ1ο: Έγκριση ή μη χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

Ψηφίστηκε ομόφωνα το έκτακτο και το κατεπείγον του θέματος λόγω αναγκαιότητας λήψης απόφασης για την χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ".

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :

- 1.** Το με αρ. πρωτ.:13475/9-7-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/τμήμα Έργων Υποδομής, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"

- ΣΧΕΤ: 1.** Η υπ αριθμ' 12167/ 19-06-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου.
2. Το υπ αρ. 6817/02-04-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ.

3. Η υπ αριθμ' 13474/09-07-2024 Προέγκριση Παράτασης από ΕΥΔ

Θέτουμε υπόψη σας την με α.π. 12167/ 19-06-2024 αίτηση του αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά την 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 2 μήνες ήτοι έως την 18/08/2024 και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε την έγκρισή της, αφού λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

1. Ιστορικό του έργου:

Προϋπολογισμός έργου: 572.202,09€ με ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία υπογραφής: 18/04/2023

Ανάδοχος: ERGOLAND ΕΠΕ

Συμβατική προθεσμία: Οκτώ (8) μήνες λήξη 18/12/2023

1η Παράταση: Τέσσερις (4) μήνες λήξη 18/04/2024

2η Παράταση: Δυο (2) μήνες λήξη 18/06/2024

2. Αντικείμενο εισήγησης:

Αντικείμενο της παρούσης εισήγησης είναι η χορήγηση 3ης παράτασης, συνολικής προθεσμίας για την περαίωση της εργολαβίας του θέματος κατά δύο (2) μήνες, από τις 18-06-2024 (λήξη 2ης παράτασης) έως και τις 18-08-2024.

3. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας:

Έχει εκτελεστεί περίπου 80% του συνολικού έργου και οι εργασίες που απομένουν για την ολοκλήρωσή του αφορούν στο τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου και συγκεκριμένα στην διαμόρφωση 8 ραμπών ΑμεΑ και πλακόστρωση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού για την δημιουργία όδευσης τυφλών.

Σύμφωνα με το άρθρο Ε παρ. (γ) της με α.π. 7931/18-04-2023 Σύμβασης (23SYMV012509222) "Η Υπηρεσία στις περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες σε τουριστικές περιοχές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα διακίνησης στο κοινό, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να επιβραδύνει το ρυθμό κατασκευής του έργου ή να διακόψει στην ανάγκη τις εργασίες για χρονικό διάστημα που δεν θα βαρύνει τους 3 μήνες. Η ως άνω καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν δημιουργεί στον ανάδοχο κανένα δικαίωμα πλην του δικαιώματος για (ισόχρονη με την διακοπή) γενική παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου."

Με το υπ αρ. 6817/02-04-2024 έγγραφο δόθηκε εντολή διακοπής και επιβράδυνσης των εργασιών του έργου για την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και την έναρξη της θερινής περιόδου, δεδομένου ότι το έργο λαμβάνει χώρα στο κέντρο της Ερμούπολης και η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη. Εισηγούμαστε να δοθεί στο ανάδοχο 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου "με αναθεώρηση" κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και τις 18-08-2024, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι το έργο έχει λάβει προέγκριση παράτασης από την ΕΥΔ Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα".

2. Την με αρ. πρωτ. 13282/5-7-2024 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφη πρόσκληση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.

3. Το με αρ. πρωτ.:7156/05-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΕΨΚΟΡ1Ι-ΧΚΠ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Επικύρωση της υπ' αρ. 58/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. Έτους 2024».

4. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτόριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

5. Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ" "με αναθεώρηση" κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και τις 18-08-2024, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητά του αναδόχου του έργου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

7. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση της 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΥΡΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ" "με αναθεώρηση" κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και τις 18-08-2024, καθώς η καθυστέρηση του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΡΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ